



Bereiche mit Grundwasserhaltung
Arbeiten nur bis 30.09. möglich

Bereiche innerhalb Asphaltflächen
Arbeiten ab 15.08. möglich

Bauablauf

Bauabschnitt 1:
Zwang: nicht vor 01.07. wg. Brutzeiten
Zeitraum: 01.07.23 bis 15.08.23
Abschnittslänge: ca. 130 m

Bauabschnitt 2:
Zwang: nicht vor 15.08. wg. Brutzeiten und nicht nach 30.09. wg. Fischfauna
Abschnittslänge: ca. 130 m
Zeitraum: 15.08.23 bis 30.09.23

Bauabschnitt 3:
Zwang: nicht vor 15.08. wg. Brutzeiten
Abschnittslänge: ca. 70 m
Zeitraum: 30.09.23. bis 01.11.23

Bauabschnitt 4:
Zwang: nicht vor 15.08. wg. Brutzeiten
Abschnittslänge: ca. 140 m
Zeitraum: 01.11.23 bis 15.12.23

Bauabschnitt 5 (TWL in Gehweg, außerhalb Planausschnitt):
Zwang: kein
Abschnittslänge: ca. 140 m
Zeitraum: 08.01.24. bis 15.02.

Deckensanierung, Restarbeiten:
Zwang: nicht vor 15.02. wg. Frost
Abschnittslänge: ca. 260 m
Zeitraum: 15.02. bis 28.02.